

监 理 日 记()

日期: 2017年6月5日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 小雨
气温: 18.2-2

监 理 工 作 情 况	1. 今日检查现场环境发现组件吊装现场施工人员不规范, 吊索存在安全隐患, 已责令现场整改.	
施 工 情 况	承包单位 玉隆电力	施工内容及进度 光伏板: 3711. 安装: 1. 5# 7# 组件吊装完成 81.9/5% 站 2. 4# 7# 组件吊装 100% 3. 6# 7# 组件吊装完成 50% 4. 组件到货 3车 卸货.
其 它 事 项	今日组件到货 3车, 到货总量 4.24Mwp. 共 13260块.	
本日现场监理人员: 唐启强, 周永明 记录人: 周永明 总监 (总监代表): 胡红林		