

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月6日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 25℃ - 34℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查现场发现5井回房组件安装不平整, 负责人已在现场立即整改。

承包单位	施工内容及进度
王洋电力	社人数: 40人, 内容: 1. 5井回房组件安装完成 2. 6井回房组件安装完成 3. 1号逆变器安装完成 4. 5井、6井回房组件安装调试

其它事项

本日现场监理人员: 李成飞 周明强

记录人: 李成飞

总监 (总监代表): 杨桂林