

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月9日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 22℃ - 33℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日检查现场发现存在踩踏组件现象
拟以责令立即整改。

2. 现场发现有2人未带安全帽, 以责令批评教育
立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

王祥电力

施工人员: 45人

内容: 3#7号组件抬线完成100%

2#7号组件安装完成30%

3#7号防霉接地线安装90%

4#7号梯架布置完成50%

5#7号组件安装40%。

6#、8#、9#逆变器, 12条电缆敷设。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 王祥

总监 (总监代表): 王祥