

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 7月 14日

星期: 星期五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 29.6-38.2

监 理 工 作 情 况

今日检查现场配电箱内线路布线凌乱  
以责令立即整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五环电力

张工收 12人

1. 桥架引下盖板安装完成 95%
2. 柜地引下固定完成 100%
3. 组件跨接连接完成 85%
4. 刀开关安装完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 周晓华

总监 (总监代表): 胡晓华