

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 24℃ - 37℃

工程名称: \_\_\_\_\_

|                            |                                                      |                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日检查现场发现桥架盖板不符合要求，<br/>部分有毛刺，不平整，未封堵，以责令立即整改。</p> |                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>五<br>通<br>电<br>力                         | 施工内容及进度<br><br>站21-教: 12人<br>1. 箱变台架砌制完成 90%<br>2. 桥架盖板完成 95%<br>3. 组件跨接导线完成 55% |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                      |                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   | 李长飞、周永建                                              |                                                                                  |
| 记录人: 周永建                   | 总监 (总监代表): 胡德林                                       |                                                                                  |