

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 7日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 25~37℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	今日检查施工现场发现部分脚手架无接地, 无盖板, 高低不平. 存在毛刺等安全隐患, 责令立即整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	五洋公司	施工人数12人, 配电房内抹灰, 脚手架支设60% 脚手架下部立杆支设完成40% 记录员、安全员设备接地线整改.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 磊 王 明 叶 明	
记录人: 周 明 敏	总监 (总监代表): 叶 明	