

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 9日

星期: 星期日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 28℃-38℃

监
理
工
作
情
况

今日检查施工环境场桥架引下施工不符合要求,
引下转角未垫保护皮, 以责令施工方立即整改.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况五
通
管

施工人数 12人

管道台阶抹灰等保护完成100%

桥架引下固定完成完成80%

桥架引下垫皮固定完成15%

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 磊

周 帆

记录人: 周 帆

总监(总监代表): 周 帆