

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月21日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20℃

工程名称: 国网邯郸供电公司285MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	检查二期汇流箱安装质量, 符合设计要求。 对组件质量检查, 存在个别孔位中接防雨胶布的线头 对施工负责人要求及时做好防护措施。 下午对一、二期走道板安装质量检查, 质量一般。 一、二期箱变基础施工, 环网接地焊接, 焊接 质量一般。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	续 写 采 集 团 二期汇流箱安装。 一二期走道板安装 箱变基础砌砖, 接地施工。	
本日现场监理人员		
记录人: 李俊平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



由 扫描全能王 扫描创建