

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 26 日

天气: 多云

星期: 17

气温: 20℃

工程名称: 南烟院原南京中烟红28.5mwp光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场巡查: 一期组件安装, 检查组件安装质量符合 要求, 质量一般. 走道板安装, 安装质量一般. 二期对逆变器, 汇流箱遮挡问题进行现场确认处理. 设计院, 业主, 总包: 商量后共同协商, 后续修改 组件, 逆变器, 汇流箱的安装方案, 修改方案的 安装的位置, 由设计院出具安装图纸.	
施 工 情 况	施工单位 经纬导航	施工内容及进度 二期增加夹具, 组件, 导轨安装. 二期逆变器支架安装. 一期组件安装, 走道板安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵平 赵宇 王博
记录人: 赵平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

