

监 理 日 志

工程名称: 南网能源南京中建华 28.5MW 炉内项目

日期	2017 年 11 月 16 日 星期 四	气候	多云	气温	17℃
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场.		
施工进度情况	一、二、三期屋顶组件安装完成约 95%. 一、二、三期屋顶组件汇流箱安装完成. 一、二、三期屋顶逆变器板安装完成约 75%.				
检查发现的问题	现场正常巡视情况, 对一、二、三期屋顶组件安装、汇流箱安装时做质量检查, 发现组件安装不规范有, 通知施工单位整改. 三期屋顶逆变器板返工, 经监理单位人员现场正常检查, 无异常情况.				
处理措施、意见、结果	一期屋顶组件安装, 发现组件安装不规范有, 现场口头通知并整改. 要求施工单位组件安装时必须按拉线, 保证组件排列有序.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	李德宇	总监签阅			

