

监 理 日 志

工程名称: 国网融信保信中建设10kV8.5MW光伏项目.

日期	2017年11月19日 星期日	气候	多云	气温	14.℃
监理人员动态:	施Y现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	云Y现场				
施工机械动态:	三期屋顶电缆、桥架吊装				
施工进度情况	---二期屋顶电缆安装完成95%. ---二期屋顶板安装完成80%. 三期屋顶电缆敷设完成约50%.				
检查发现的问题	现场通知, 对---二期屋顶电缆安装, 电缆箱安装时的质量检查. 质量一般. 对三期屋顶电缆吊装, 我监理部人员现场进行旁站, 施工方按规范要求, 无异常情况.				
处理措施、意见、结果	---二期屋顶电缆安装时, 我监理部人员现场检查时发现个别组件连接处未安装, 现场通知施工单位整改; 二期屋顶板安装能部分MC4接头未绑扎, 制放在屋顶上, 现场通知施工单位整改.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	郭XX	总监签阅			

