

# 监 理 日 志

工程名称: 国网宁夏电力公司28.5kV线路项目

|            |                                                                                                          |         |                              |    |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----|-----|
| 日期         | 2017年11月24日 星期二                                                                                          | 气候      | 阴                            | 气温 | 12℃ |
| 监理人员动态:    | 施工方人员动态:                                                                                                 | 施工机械动态: | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>材料进场。 |    |     |
|            |                                                                                                          |         |                              |    |     |
|            |                                                                                                          |         |                              |    |     |
| 施工进度情况     | <p>一二期屋顶安装完成95% 电缆敷设完成50%</p> <p>环网柜安装完成80%</p> <p>变压器安装完成85%</p>                                        |         |                              |    |     |
| 检查发现的问题    | <p>现场检查, 对二期下料, 段小了屋顶预埋件安装, 一期小了屋顶预埋件安装时的质量检查, 质量一般。</p> <p>三期屋顶桁架吊钩, 我监理部人员现场进行旁站, 施工方按要求施工, 无异常情况。</p> |         |                              |    |     |
| 处理措施、意见、结果 | <p>我监理部人员在一二期屋顶现场巡视, 发现一期下料一段屋顶预埋件平放在屋顶, 箱内进水, 立即通知施工方负责人, 将箱内进水清理干净, 尽快安装预埋件。</p>                       |         |                              |    |     |
| 协调内容或其他    | <p>注意安全</p> <p>文明施工。</p>                                                                                 |         |                              |    |     |
| 记录人        | 李海平 张敏                                                                                                   | 总监签阅    |                              |    |     |

