

监 理 日 志

工程名称: 南网融信南高中建PCV8.5mmP管供水项目

日期	2017年11月22日 星期三	气候	晴	气温	12°C
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场.		
施工进度情况	一、二、三期组件安装完成的92%。 桁架安装完成的45%。 电缆槽架安装完成的50%。 来道板安装完成的80%。				
检查发现的问题	现场检查, 一、二期屋顶巡视和检查, 施工人员屋顶未施工, 现场未实。 对三期屋顶来道板安装, 电缆槽架设时的质量检查, 质量一般。				
处理措施、意见、结果	下午项目部人员去二期下料平台检查, 发现中建了区的除锈孔吹出来的铁锈对组件影响很大, 建议中建了区对除锈孔进行设置。				
协调内容或其他	注意安全。 文明施工。				
记录人	张成宇	总监签阅			

