

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25℃

工程名称: 南网柳州南江华建 28.5MW 光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡查, 三期 3 号箱变基础混凝土浇筑, 发现个别施工人员未戴安全帽, 现场口头通知并整改. 对一期屋顶组件安装, 检查安装时防坠落措施, 符合要求. 发现部分组件 MC4 接头未绑扎, 现场口头通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 徐新保队	施工内容及进度 三期 3 号箱变基础, 升压站基础混凝土浇筑. 三期 3 号箱变安装. 一期屋顶组件安装.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		李海平 李海宇
记录人: 李海宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李海平	