

监 理 日 志 (常州正衡)

日期: 2017年5月24日

天气: 晴

星期: 三

气温: 22℃

工程名称: 南网能源南京中压五洲光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 因图纸原因, 与设计院人员去1、2、3期现场进行排步数据的测量, 设计院对图纸进行修改, 主要对挡坑进行处理。
2. 对现场进行安全巡查, 存在的问题现场进行整改, 通知施工单位狠抓现场安全文明施工。
3. 对3期2#厂房导线安装质量检查, 符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐矿集团

3期2#厂房夹具安装, 1#厂房改线。
1期1#厂房夹具安装。

其
它
事
项

安全巡查。

本日现场监理人员

吉海平

记录人: 吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建