

监 理 日 志 (常州己领子)

日期: 2017 年 9 月 13 日

天气: 14°C

星期: 三

气温: 21°C

工程名称: 常州己领子 8.5MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	对二期#1厂房旧件吊装进行验收记录. 在吊装过程中. 现场施工人员未佩有对讲机. 在屋面未搭建临时平台. 施工人员站立不利. 对此类问题我监理单位及时暂停吊装. 并下发通知单对存在的问题进行整改. 二期#1厂房吊装顺利. 无施工问题.	
施 工 情 况	施工单位 徐研集团	施工内容及进度 二期#1厂房旧件吊装. 散料. 二期#2厂房旧件吊装. 散料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡海斌 袁超亮 刘海宇
记录人: 胡海斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

