

监 理 日 志 (常州正衡)

日期: 2017 年 9 月 16 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 28°C

工程名称: 南网能源南京中建华 28.5MWp 光伏项目

监
理
工
作
情
况

二期成品工段厂房工人随意将工具、随身物品放在组件上,通知现场负责人立即处理,并加强工人技术教育。

与当时二期已安装组件的组件串联接线检查部分接线方式与图纸不符。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐矿集团

二期成品下料厂房组件安装
二期 3 井厂房组件安装, 1 井厂房接地焊接。

其
它
事
项

组件厂家抽样送检

本日现场监理人员

原立高 / 姜海群

记录人:

原立高

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建