

监 理 日 志

工程名称: 国网咸宁供电公司咸宁中建华力光伏项目

日期	2017年11月23日 星期四	气候	阴有	气温	30℃
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、二期屋顶安装完成约98%。 桁架安装完成约85%。 走道板安装完成约80%。 电缆敷设安装完成约50%。				
检查发现的问题	现场检查, 对三期屋顶走道板安装, 电缆头剥线, 环网接地线焊接时的质量检查, 质量一般。 对一二期屋顶走道板安装时的质量检查, 质量一般。				
处理措施、意见、结果	我监理单位人员去三期屋顶巡视检查, 发现电缆头剥线时, 有损坏电缆保护层, 通知施工单位注意, 不破坏保护层的进行整改。 现场发现三期屋顶铁锈过多, 部分铁锈对屋顶造成了损害, 即通知施工单位对屋顶铁锈进行清理, 同一层防腐漆。				
协调内容或其他	注意安全 文明施工				
记录人	张俊宇	总监签阅			

