

监 理 日 志

工程名称: 有网能通有信 中建设 10.5kV 架空项目.

日期	2017年11月25日 星期六	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态: 梅、王现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态: 梅、王现场					
施工机械动态: 暂无机械作业					
施工进度情况	一、二、三期组线安装完成的98%。 一、二、三期4平方有网能通架设完成的5%。 杆架安装完成的约90%。走道板安装完成的约80%。				
检查发现的问题	现场巡查, 对一、二期屋顶4平方有网能通架设时的预留槽, 预留不够。 三期屋顶走道板安装, 现场箱电缆头制作时的预留槽, 预留不够。				
处理措施、意见、结果	我方监理现场巡查发现一、二期4平方有网能通架设时, 电缆表皮有磨损, 现场立即通知施工方加用棉布, 现场已发现的问题立即整改。				
协调内容或其他	下发监理工作联系单一份。 注意安全、文明施工。				
记录人	张鹤宇	总监签阅			

