

监 理 日 志

工程名称: 南网融信南京中建设12.5MW光伏项目.

日期	2017年11月26日 星期日	气候	晴	气温	19℃
监理人员动态:	孙施2现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	孙施2现场				
施工机械动态:	暂无机械作业				
施工进度情况	一、二、三期屋顶组件安装完成约98%。 一、二、三期屋顶4平方有源电缆敷设完成约55%。 桁架安装完成约90%。走道板安装完成约80%。				
检查发现的问题	现场检查情况, 对三期屋顶有源箱电缆头制作, 走道板安装时做预压检查, 预压合格。 对一、二期屋顶4平方有源电缆敷设时做预压检查, 预压合格, 现场发现个别施工人员未戴安全帽, 现场多次通知并整改。				
处理措施、意见、结果	我监理部人员现场检查情况, 发现三期屋顶材料堆放不规范, 通知施工单位立即整改, 把材料统一堆放指定地点。 施工单位存在的安全隐患及时整改。				
协调内容或其他	注意安全。 刘明施2。				
记录人	孙施2	总监签阅			

