

监 理 日 志

工程名称: 南网广西电网有限责任公司110kV变电站工程

日期	2017年12月1日 星期五	气候	多云	气温	17℃
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 进度表已何 182台(初齐)			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	叉车现场施工				
施工进度情况	一、二、三期组件安装完成95% 4号方线管完成80% 桥架安装完成95% 在道板安装完成80% 箱变基础完成80% 12号箱变安装完成100%.				
检查发现的问题	巡查现场: 我方人员在巡查一、二期屋面时,发现存在以下质量问题: 桥架安装时并未使用铝合金螺栓紧固,采用自攻丝固定,接地扁铁部分搭接面积不符合要求. 现场进度出现严重缓慢,以影响工期.				
处理措施、意见、结果	要求对桥架、接地扁铁使用镀锌自攻丝的应更改为铝合金螺栓进行固定. 要求施工方加快现场施工进度.				
协调内容或其他	注意安全.文明施工				
记录人	吉国平	总监签阅			

