

监 理 日 志

工程名称: 柳网融通南京中建设12.5MW光伏项目

日期	2017年12月12日 星期二	气候	晴	气温	10℃
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工进度情况	三期屋顶接地焊接。 一、二期屋顶逆变器、汇流箱安装及接线。				
检查发现的问题	现场检查, 对一、二期屋顶逆变器、汇流箱安装及接线的质量检查, 质量一般。 对三期屋顶接地焊接, 细件间的接地安装时的质量检查, 质量一般。				
处理措施、意见、结果	我方监理人员对三期屋顶现场检查时发现问题, 施工人员细件间的接地施工时, 使用铝合金螺丝固定接地线, 由于强度达不到要求, 螺丝断裂, 我方监理人员建议使用不锈钢螺丝施工。				
协调内容或其他	下发监理工程师通知单(编号: 010)。 注意安全! 刘明 施。				
记录人	李成宝	总监签阅			

