

监 理 日 志

工程名称: 南网昆保南来中德化28.5mm光伏项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	多云	气温	10℃
监理单位动态:	施工现状	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场。			
施工方人员动态:	施工现状。				
施工机械动态:	吊车作业, 吊装逆变器。				
施工进度情况	一二三期组件安装完成98% 桥架安装完成80% 4号光伏板没完成80% 走道板安装完成80% 和复设备基础完成80% 汇流箱完成100%。				
检查发现的问题	巡查现场: 我发现方对三期逆变器吊装进行验收, 验收过程中无异常情况, 吊装顺利。 对三期走道板整改进行质量验收, 质量一般。				
处理措施、意见、结果	在验收过程中无异常情况。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	李发平	总监签阅			

