

监 理 日 志

工程名称: 南田原南京中电11.85MW光伏项目		气候	晴	气温	15℃
日期	2017年12月22日 星期六	材料进场、取样见证、合格情况:			
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	一期箱变设备吊装 二期桥架安装完成		
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:			
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:			
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:			
施工进度情况	一期屋顶光伏设备安装 二期一次设备吊装 二期箱变、一次设备安装完成				
检查发现的问题	一期屋面施工人员在走道板安装过程中, 以来威屋面 对二期、三期屋面进行质量检查, 检查合格, 质量符合 各工序按设计进行施工, 未有异常。				
处理措施、意见、结果	对一期走道板安装过程中来威屋面施工的进行现场 通知整改。				
协调内容或其他	二期施工, 注意安全。				
记录人	王亚平	总监签阅			

