

监 理 日 志

工程名称: 国网临沂供电公司2017年光伏项目

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	10℃
监理单位动态: 施工现状			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。		
施工方人员动态: 施工现状					
施工机械动态: 无机械作业					
施工进度情况	二期屋顶光伏设备安装 - 二期汇流箱、逆变器接线。 二期箱变控制柜安装箱接地焊接。 - 二期箱变设备接线。 二期箱变设备电缆头制作。 - 二期控制室作端子箱。				
检查发现的问题	巡视现状: 我监理部对二期屋面汇流箱、逆变器接线进行质量检查, 接线过程中, 施工人员对屋面造成破损, 失去绝缘防护措施, 需要对破损部位进行整改。二期电缆头制作, 质量一般, 箱变设备。				
处理措施、意见、结果	对二期屋顶逆变器、汇流箱接线工序中存在的质量问题进行限期整改, 并通知施工方负责人, 加强现场施工人员的技术交底, 并对存在质量隐患的部位进行整改。				
协调内容或其他	注意安全 文明施工。				
记录人	赵国平	总监签阅			

