

监 理 日 志

工程名称: 国网融信和信系统中建设28.5mm分布寸项目

日期	2017年12月9日 星期六	气候	多云	气温	7℃
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:			
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:			
施工进度情况	三期2#屋顶逆变器、汇流箱电缆头制作及接线。 三期来送板安装完成。 二期3x25电缆敷设。				
检查发现的问题	现场检查, 对三期屋顶安装完成的组件、来送板、接地线焊接、电缆及逆变器、汇流箱进行预验收检查, 预验收合格。				
处理措施、意见、结果	监理单位对三期屋顶安装完成的组件预验收合格, 发现三期1#、2#屋顶组件与组件间的接地未做好, 现场通知施工单位整改。				
协调内容或其他	注意安全。 刘明瑞				
记录人	刘明瑞		总监签阅		

