

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场检查: 山能东间屋顶彩钢瓦除锈防腐和补漏施工, 现场检查 过程中存在以下问题: 1. 落水檐处破坏贴“西油一布”施工时, 由于粘贴玻璃布时不平整, 未完全压实, 导致内部有空鼓, 昨天下雨时里面积水, 要求施工单位将玻璃布剪开, 把积水排干, 待干燥后重新刮涂高弹油漆, 再贴一层玻璃布, 保证表面压实, 不留空鼓。 2. 打磨不彻底。要求施工单位重新打磨至5级, 当余漆奉后, 要低处理干净后再刮防锈漆, 保证无漏涂、无气泡。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	3. 做好安全文明施工。 施工内容及进度 补漆 500米, 2人。 除锈防腐 4人 计 6000m²
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):