

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 25℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日现场巡查发现以下问题: ①. 小能车间屋顶彩钢板喷涂防水涂料时, 未能把凹槽处喷涂到. 要求施工单位按防水施工标准, 不能出现漏涂现象. 流挂现象. ②. 彩钢板连接处要求施工单位做到一布一胶, 刷防水涂料后, 把玻璃纤维布完全与彩钢板面压实, 再刷防水涂料, 要求不能漏刷, 无气泡, 无杂物. ③. 做好安全防护工作和卫生清理.		
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 ①. 彩钢板防腐补漏 3人, 800m ②. 喷涂防水涂料 2人, 2000平方米 ③. 落水檐处刷涂二次防腐涂料 300m, 1人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 任建合		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	