

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	上午到达工地和任工交接了手续, 大概情况对接一下, 你进入工地现场巡查, 和施工队. 业主不准备商谈事宜, 特别都强调了一下安全问题, 二是质量问题, 三是进度问题. 对这三个问题三方任何人都不能轻心和马虎. 施工情况: 1. 上盖顶楼梯支架进行了加固, 稳定性得到了加强. 2. 2# 座内层顶在防锈防水处理, 发现有裂缝和鼓包现象, 现场和施工队进行了纠正和处理事项. 特别给施工队强调了, 一安全意识, 一保证质量和进度.		
施 工 情 况	施 工 单 位 中国电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场施工人数: 9人 2. 完成补漏 800m² 3. 完成屋面防水 2500m²	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 陈松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	