

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13-23°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡查山能屋顶锈蚀、渗漏情况。 1. 首先召施工班组强调安全注意事项。 2. 施工进度要增加施工人员。 3. 对全屋顶全面进行引检查,发现有漏掉部分,重新作了处理。 4. 发现有烟头现象,对施工人员进行教育,口头通知,要求把现场卫生清理干净,施工现场严禁吸烟。 5. 严格按照施工标准施工,保质保量。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 防腐除锈 4人, 完成 2500 m² 防水补漏 6人, 完成 1000 m²
其 它 事 项	今天和山能协调人员见面,对屋顶施工进行探讨,落水檐处的防腐防水方案,有待确定。	
本日现场监理人员		
记录人: 陈松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):