

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: /

天气: 晴转雨

气温: 11-21

工程名称:

上午巡查山能屋顶施工现场。

1. 施工一切正常。
2. 设计完张工来现场测量彩钢板的厚度, 在两块板的接口处留出维修面积, 不会影响容量。
3. 下午下雨, 施工未能正常, 在保证质量安全的前提下, 雨停后继续施工。雨天停工。

监理单位	施工内容及进度
中国电建	防腐除锈 4 人. 完成 1500 m ² 防水补漏 4 人. 完成 600 m ²
其它事项	
本日现场监理人员	
记录人: 陈松	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):