

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8-24°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡查山阳车间屋顶所漏, 防锈情况; 1. 施工正常, 在做檐头补檐时, 要求先补包铁皮后, 在开孔 西油一本处理。 2. 除锈后, 在滚防锈漆前要先处理表面的浮锈。 3. 有漏掉部分必须及时补如除锈后在滚漆。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 防腐除锈 4人 完成 2000 m ² 防水补漏 4人 完成 600 m ² 檐头包铁皮 2人 完成 400 m ²
其 它 事 项	夹具和滑道厂家今天到车间屋顶测试, 和设计院张工一起来的。	
本日现场监理人员		
记录人: 陈松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):