

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 4 月 27 日

星期: 四

天气: 晴 9-22°

气温: _____

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	山能车间巡查情况: 上午施工正常, 按要求补漏, 除锈, 防腐, 新进包檐头新钢铁皮。 下午包檐头开始用新包檐头新钢铁皮。 巡查时发现有起泡的现象, 现场施工人员自检一遍整改。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 防腐除锈 4人, 完工 2500 m ² 补漏 3人, 完工 600 m ³ 檐头包皮 2人, 完工 400 m 清理灰尘 1人
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员		_____
记录人: 陈松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____