

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12-26

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 上午业主方, 厂方, 来工地巡查车间屋顶防腐补漏情况, 并对施工方案提出好的指示要求: 方案待进一步求证落实中。 2. 上午监理方领导, 首次登上大旗墩车间屋顶, 发现有二个问题, 1. 搭架搭梯有腾空现象, 2. “油-布”补漏有漏补胶外情况。要求在进入下一工序前必须把以上情况自查整改落实。(大旗车间以停工几天) ~ 3. 山能车间, 施工正常。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 1171 429 1238">施工单位</th><th data-bbox="429 1171 1520 1238">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 1238 429 1563"> 中国电建 </td><td data-bbox="429 1238 1520 1563"> 檐头包皮防腐 6人完成 400m 除锈防腐: 2人完成 2000m² </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国电建	檐头包皮防腐 6人完成 400m 除锈防腐: 2人完成 2000m²
施工单位	施工内容及进度				
中国电建	檐头包皮防腐 6人完成 400m 除锈防腐: 2人完成 2000m²				
其 它 事 项					
本日现场监理人员					
记录人: 陈 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				