

监理日志()

日期: 2017年4月5日

天气: 阴

星期: 三

气温: 16℃

工程名称:

今日现场巡视:

1. 由于昨日下雨, 今日下午到屋面现场后发现, 前期做好了防腐层的大部分彩钢瓦屋面出现返锈现象, 同时有少量色差现象。

现场要求施工单位停止施工, 要求施工单位按照前期合同条款对彩钢瓦屋面进行整改处理, 对除锈完成部分刷涂防锈漆, 待固化后再进行防腐防水材料施工。待全部整改完成, 经验收合格后方可进行后续施工。

施工单位

施工内容及进度

中国电建

防腐除锈施工, 6人。

下午3:00开始施工。

因防腐质量有问题, 发出监理通知单(20170405), 要求施工单位进行整改。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):