

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 6 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 今日现场巡视情况: ① 因昨天发现已做过的防腐彩钢瓦部分出现脱落现象. 暂停施工. 同时发出整改通知单, 今日施工单位领导开会讨论解决了宜. ② 对落水檐部位进行找漏补漏工作. 要求施工单位认真排除. 在漏点位置先进行打磨, 基面清理干净后, 涂刷第一道高标油漆. 然后贴玻璃纤维布. 再涂刷第二道高标油漆. 要求表面无气泡平整. ③ 要求做好现场安全文明施工工作. 正确佩戴安全帽, 设置安全警示架, 同时做好现场卫生清理工作.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 1. 彩钢瓦渗漏点补漏施工. 6人. 共完成屋面机房屋顶 70% 部位
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	