

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 8 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 21℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

今日现场巡视:

1. 大族激光车间屋顶彩钢瓦防锈防腐, 要求施工单位
严格按照施工要求做好以下工作:

① 将彩钢瓦表面的锈迹点用磨光机打磨至无锈级,
表面呈现金属本色, 表面处理干净后及时喷涂防锈底
漆调制的防锈漆, 要求不能漏涂, 流挂和气泡, 刷
涂均匀, 待完全固化后再喷涂防水防腐涂料。

② 针对厂房采光带情况, 存在安全隐患, 要求施工单位提
高安全意识, 在确保安全的条件下进行施工。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中国电建

大族车间彩钢瓦打磨防锈漆 62.
共计 4000m²

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

李德成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):