

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 15-26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡查车间情况: 大铁族车间未发现漏雨情况. 山能车间南边第一道连接处漏雨. 第一组采光带落水沟处漏水. 橡胶软管车间西北边第四个和第七个采光带彩钢板连接处漏水. 山能车间上下梯支架上面扶手还没加高. 大铁族车间的上下梯支架悬空和扶手还未整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	材料未到.
其 它 事 项	对未整改部分, 今天又一次口头通知. 明天还不整改将以通知单形式通知施工方整改和补修 支架组件未到货, 已严重影响施工进度, 已和业主交谈.	
本日现场监理人员		陈松 朱葆杰
记录人: 朱葆杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):