

监 理 日 志 (新汶工业园) 5.7.

日期: 2017. 年 5 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18-32℃.

工程名称:

监 理 工 作 情 况	与设计院、施工队讨论图纸进场是否影响工期。 讨论发现, 由于接下来工时非常紧, 图纸是否能尽快到场, 关系着接下来施工各方面的进度, 由此对设计院下达了一份联系单, 用以催促设计院尽快完成图纸并到场。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 停工。
其 它 事 项	材料周一下午, 最迟周二上午到。 明天开安全会议。	
本日现场监理人员		陈松 朱薛杰
记录人: 朱薛杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):