

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18-33℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	与业主商讨施工安全考核制度。 现场巡视。已安好两列支架。由于缺T型螺栓。无法继续施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电建	施工人数: 4人。 已安装两列支架。
其 它 事 项	明天早上 7:30。安全培训考试。并签到。	
本日现场监理人员		陈松 朱祥华
记录人: 朱祥华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):