

监 理 日 志 (新汶工业园项目)

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17-31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MW 2 号炉

监 理 工 作 情 况	上午 7:30 到现场. 上下梯裂开的抱箍已经换新. 各部分螺丝也已经重新拧紧了一遍. 中午新员工到办公室进行了安全教育的培训. 并进行安全考试. 下午办公室搬进四个操作台和一台通讯柜. 已按位置放好. 至施工工人下班前. 山能车间划线定点已完成. 并在大钹车间开始划线定点工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	施工人数 17 名. 山能车间划线定点全部结束. 大钹车间开始划线定点工作.
其 它 事 项	明天吊车进场. 四车支架和光伏板组件.	
本日现场监理人员		陈松 朱蔚杰
记录人: 朱蔚杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):