

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21~34℃

工程名称: 新汶工业园项目

监 理 工 作 情 况	今天到货四车光伏组件. 山能车间南车间两侧屋面的夹梁和横梁已经分放并吊装到位. 光伏板组件也已经用叉车分放到山能车间南北车间外. 山能车间西南部夹梁已安装基本到位. 施工人员对安全施工细则熟悉度还不够, 多次有人从采光带上跨越. 从明天起再抓拍到此类情况将下达处罚单. 下班前对新进员工再次进行安全培训.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工 施工人员二十三名. 山能南车间夹梁、横梁分放到位. 山能最西南夹梁安装基本完成.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 陈松, 朱薛杰 记录人: 朱薛杰 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	