

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23-35℃

工程名称: 新汉工业园5.7MWp项目

监 理 工 作 情 况	昨天抛锚的光伏组件, 今天到货, 数量准确. 早晨 7:00 开安全会议, 对昨天违反《施工安全管理处罚细则》的员工进行了处罚, 对其余员工进行安全培训并交底签名. 经过这次会议, 员工对安全施工了解更到位, 更深刻, 一天检查未发现违纪事件. 下午与业主、总包、施工方一起进行开箱检验和安全、质量检查, 发现施工工人有些不负责任, 与业主商讨后决定下监理通知单. 各方决定周一、周四定点检查施工现场安全和施工质量	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人数 35 人左右. 山能夹具安装完成 8%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈松 朱祥杰
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):