

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 12-26°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	上午巡查山能车间,垃圾以清理到楼下,厂内调 员,安排拉走。 下午施工队开始清理大铁车间屋顶垃圾,要求 施工人员保证安全,严禁向下抛掷物。	
施 工 情 况	施工单 位 中国 电建	施工内容及进度 山能屋顶以全部防水防腐结束,现场垃圾 以清理完毕。大铁屋顶清理开始,明天基本能结 束。施工人员 14 名。
其 它 事 项	下午由总监任仲峰,项目部刘阳、冯太超,施工方杜志明, 设计院张工参加了例会,明确下一步施工方案,和注意事项, 8号文件部分到货,每周一下午九点在办公室参加例会。	
本日现场监理人员		任仲峰 陈和
记录人: 陈和		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰