

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 6 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 12-24°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	上午九点设计院韩处召开会议, 参加人员有: 业主刘总, 总包任仲峰, 施工队果总等10人参加, 确定了支架15号进厂, 提前作好前期现场清理工作, 作好前期的施工方案, 资料报审工作。图纸以作好, 等待复印中。 巡查大罐车间房顶的施工情况, 垃圾清扫和自检工作。发现有漏掉和不合格部分, 都进行了处理。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人数 8 人。六个人清理垃圾, 二个人在检查质量问题。防漏雨水以全部完工。垃圾已全部清理出房顶。
其 它 事 项	韩处和刘总要求: 资料建档要规范, 施工资料作五份, 电子版图纸马上发下去。支架, 进厂后, 厂方负责培训。	
本日现场监理人员		陈松 任仲峰
记录人: 陈松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰