

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 1 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~34℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目.

监 理 工 作 情 况	早上 7:30 到现场巡视. 施工人員无违纪行为. 分工明确. 9:00 进行施工图纸会审. 到场人员. 刘阳. 李伟龙. 张文东. 韩景富等设计院 3 人. 杜志阳施工队 3 人. 会审中发现一些问题并逐一进行解决. 解决不了的到现场按实际情况进行分析. 最后达成共识. 下午巡查中发现上下梯有烟头. 现场垃圾随地都是. 再次提醒施工队. 下班前将现场垃圾清理并带走.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	中 国 电 建	施工人員 30 名. 大族车间夹马安装完成 30%. 山能车间南侧夹马安装完成 65%. 横梁安装完成 25%	
其 它 事 项	山能车间和大族车间采光带依旧没有安装防护装置和警示标语. 已下通知单.		
本日现场监理人員		陈松 朱辉杰	
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	