

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 12 日

天气：晴转雨

星期：六

气温：18-31℃

工程名称：新汶工业园项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 大族与山能同时安装光伏板。 大族下午开始安装逆变器。 山能北跨支架完成。北跨南侧安装支架。 由业主组织会议，讨论6.30并网相关事宜。形成纪要。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 电 建	施工人数 32 名。 山能北跨北侧横梁安装 50%。 南侧横梁安装完成 40%。 南跨北侧光伏板安装 50 块。 大族光伏板安装 200 块。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈松 朱存杰	
记录人：朱存杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：	