

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 12 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20~31℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	上午7:00. 与施工方共同给新建员工开安全培训会. 并进行安全交底. 9:00. 在现场办公室. 由建设单位姜楠主持周一例会. 监理方. 业主方. 施工方和厂方协调方各自提出施工中出现的. 解决办法. 材料到货时期等. 会后进行现场巡视. 将现场巡视中发现问题行成汇总. 并让施工队签字. 进行整改. 在规定时间内若未整改或整改未达效果. 将进行处罚.	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人员 39人. 组件安装 2000块. 支架安装 75%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈松 朱祥杰
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):