

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 19-31℃

工程名称: 新汶工业园

监 理 工 作 情 况	早6:00到达现场巡视。 大族开始安装电缆桥架。 山能发现有人跨越电带。整箱的光伏板放在采光带中间。已发通知。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建	施工内容及进度 施工人数48人。 大族组件安装100%。开始安装桥架。 山能组件安装55%。逆变、汇流箱50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈松 朱祥林	
记录人: 朱祥林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	