

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~32℃

工程名称: 新汶工业园项目

监 理 工 作 情 况	组件吊装时不再放置系光带边缘。 人员安全意识加重,未发现有人违反规定。 本地员工进度较慢,外招员工进度快,干劲足。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建	施工人员62名。 九组人装板子,四组人装逆变器,其他人开电缆沟,运组件。 大族桥架完成80%。 山能组件安装4700块,逆变器完成50%。
其 它 事 项	据厂方协调20号激光产业园有望开工。	
本日现场监理人员	陈松 朱祥杰	
记录人: 朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	